REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2018 MARCHES DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

	IDENTI	FICATIO	N DU N	IARCHE			PHASE 1	1: PROCE D'OFF	DURE D'A	APPEL		2 : EVAL ES OFFR		PH	ASE 3 : C	CONCLUSIC MAR	ON ET NOT RCHE	IFICATION	I DU
Numéro	intitulé du Marché	Monta nt budg et en CDF	Code Budg et	N° Appel d'Offr es	Modes ,de passati on	Prévisio ns et Réalisat ion	Elaborat ion du DAO	Non Objecti on	Publicat ion AAO	Date limite dépôt Offre s	Evaluat ion des offres	Non Objecti on sur Rap. d'Ev.	Publicat ion attributi on	Mise au point du contra t	Non Object ion	Approbat ion du Contrat	Date notificat ion	Date entrée en vigueur	Date d'exéc ution
		1,00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	, 11	12	13	14	15	16	17
	MARCHE	DES TR	(UAVA	(
	Travaux de construction et			-		prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
1	de réhabilitation des CS dans les 08 territoires de la Province du Sud Kivu		303; 586		AON	réalisée													1
	Travaux de construction					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
2	des HGR DE Shabunda et Kalehe dans la province du sud-Kivu		304; 578; 580		AON	réalisée													
	Travaux de réhabilitation					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
3	des HGR de Shabunda; Fizi et Kalehe dans la Province du Sud Kivu		320; 577; 579			réalisée	-												
4	Travaux de construction de		306		AON	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	14

	la centrale d'achats et de distribution des médicaments				réalisée													
	Dotation des centres de				prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
5	santé de la province en équipements et matériels de labo		581	AON	réalisée													
	Travaux de Réhabilitation		116;		prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2	23/07/20	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20	
6	des 17 écoles dans les villes et les territoires du Sud Kivu		117;	AON	réalisée													
	Travaux de construction				prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
7	des écoles primaire et secondaires dans les territoires du Sud Kivu		232; 233	AON	réalisée													
	Travaux de construction				prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	akiya yarate ay tiri (maras) ay akiyat
8	des infrastructures scolaires techniques dans la Province du Sud Kivu		001		réalisée													
9	acquisition des équipements scolaires pour		002	AON	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201 8	23/08/20 18	12/09/20 18	
	les Ecoles Techniques de la Province		002	AON	réalisée													
	Travaux de réunification	en en i si palicipi canalega de é destina a a que a			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
10	routière et de Réhabilitation des voiries urbaines de Bukavu et d'Uvira dans la Province du		340; 159; 156	AON	réalisée													/

									i						id.			9	æy
																	*	•	
	Sud Kivu				inancia in anti-promo														
	Travaux de réhabilitation du			alista anno anno anno anno anno anno anno an		prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
11	Cabinet du Gouverneur dans la Province du Sud Kivu		160		AON	réalisée		Georgia dispositivo de la constanta de la cons											
	Travaux de réhabilitation du				han haqiba ang ministikan ay qa ilmasari ja ajab	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
12	garage provincial du STA		695		AON	réalisée													
13	Travaux de construction du		725		AON	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
10	Pont Nemba à		120		AON	réalisée													
	Travaux de construction et de réhabilitation	319;			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18		
14	des dispensaires vétérinaires et des abattoirs de la Province	319; 320; 345	320;	20;	AON	réalisée							,						
	Travaux de réhabilitation des stations				and the second seco	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20	
15	piscicoles de Nyakabera et des étangs dans la Province du Sud Kivu		077	7	AON	réalisée													
	Travaux de Construction					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
16	des dépôts de stockage des produits agricoles dans la Province du Sud Kivu	es O9	093		AON	réalisée							,						
17	Travaux de construction		587: 588		AON	prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	1

				,									*1					500	ed e
		Market and other desired frames			ett gifanninnin minimum museum endergen			and good to give a residency and a second construction of the second constr											Ų.
	des centres d'apprentissage des métiers dans les territoires de Fizi et d'Idjwi au Sud Kivu					réalisée													
	Travaux d'installation					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20	12/09/20 18	
18	des hydroliennes dans la Province du Sud Kivu		650		AON	réalisée													
	Travaux de construction de forages de puits	agentinistis agentinis de la company				prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
19	d'eau potable, adduction d'eau potable construction de forages dans tous les territoires de la Province du Sud Kivu		651 ; 686. 700		AON	réalisée													
	Travaux de réhabilitation					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018		26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
20	des routes de desserte agricole de la Province du Sud Kivu		671		AON	réalisée													
	Travaux de construction d'un centre de					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018		26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 - 18	
	Développement Intégré dans la Province du Sud Kivu		683		AON	réalisée													
	Travaux de construction d'un micro					prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18			18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
22	barrage pour la relance de l'agro-industrie dans la province du Sud Kivu		699		AON	réalisée												7.	By

							4								1		
	Travaux de construction de			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 ¹	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	The second secon
23	la centrale hydro électrique de LWIRO dans la Province du Sud Kivu	005	AON	réalisée									20 A				
	Travaux de construction			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
24	des stades municipaux de Bukavu et Baraka dans la Province du Sud Kivu	019	AON	réalisée							A second control of the control of t						
	MARCHE DES I	FOURN	TURES											Annual Control of the			
	Acquisition des 34 motos pour 34 zones de			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	diament
25	santé de la Province du Sud Kivu	302	AON	réalisée											100		
	Acquisition d'équipements et matériels de			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
26	labo en faveurs des centres de santé et HGR de la Province du Sud Kivu	581; 582	AON	réalisée													
	Acquisition des équipements			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
27	scolaires pour les écoles techniques de la Province du Sud Kivu	002	AON	réalisée						-7 Asi							
	Acquisition d'équipements			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2	18/07/2 018	23/07/20	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20	
28	mécaniques et électriques pour le garage STA	152	AON	réalisée													
	Acquisition d'équipements			prévue	01/05/20 18	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	•
29	de 4 chambres froides pour la conservation des produits agricoles	O70	AON	réalisée				The second secon		1							13

	Acquisition d'équipements				prévue	01/05/20	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/ 2018	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
30	vétérinaires pour la relance de l'élevage		071	AON	réalisée													
	Acquisition d'outils	73			prévue	01/05/20	16/05/2 018	18/05/20 18	18/06/ 2018	03/07/2 018	18/07/2 018	23/07/20 18	26/07/ 2018	10/08/	20/08/201	23/08/20 18	12/09/20 18	
31	aratoires pour la relance agricole		73	AON	réalisée													

Fait à Bukavu, le

Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE

Gouverneuf de Province

CEDU