

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO /CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGER	83 574 597,00	1907600371500000724112030001	AO/001/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX - CHIRURGICAUX CINQUANTENAIRE KARAVIA	90 765 000,00	1907600371500000724212030001	AO/010/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE 12 KITS EQUIPEMENTS DE CENTRE DE SANTE	108 918 000,00	1907600371500000724212030001	AO/006/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
4	ACQUISITION DE 12 KITS EQUIPEMENTS POUR MATERNITE	65 350 800,00	1907600371500000724212030001	AO/007/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
5	ACQUISITION DE 2 KITS MORGUES PWETO & LWAMBO	127 071 000,00	1907600371500000724812030001	AO/012/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
	Credit Total	475 679 397,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION / CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX - CHIRURGICAUX CINQUANTENAIRE KIPUSHI	21 783 600,00	1907600371500000724212030001	DC/009/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 2 KITS KINESITHERAPIE	43 567 200,00	1907600371500000724212030001	DC/005/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE 12 TABLES D'ACCOUCHEMENTS	27 229 500,00	1907600371500000724212030001	DC/008/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIFS CULTURELS ET SPORTIFS	3 630 600,00	1907600371500000724312030001	DC/011/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
5	ACQUISITION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	8 931 276,00	190760037150000072412030001	DC/002/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
	Cout total	105 142 176,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO / CABINET

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FF	Code Budget	N° Appel d'offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION SCANNER	1 815 300 000,00	1907600371500000724212030001	AO/003/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations													
2	ACQUISITION CLINIQUE DENTAIRE KARAVIA	931 248 900,00	1907600371500000724812030001	AO/013/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations													
3	ACQUISITION CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE KARAVIA	660 769 200,00	1907600371500000724812030001	AO/014/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations													
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT COORDINATION PEV LUBUMBASHI	644 431 500,00	1907600371500000724812030001	AO/015/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations													
Coût Total		4 051 749 600,00																	



Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Citoyenneté

*Ministère de la Santé
 Publique, Affaires Sociales et
 Humanitaires*
 Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO / FINANCEMENT EXTERIEUR / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SURVIE DES ENFANTS / FOURNITURE EN EAU / BANQUE MONDIALE	13 972 149 700,00	190112030150000823285030001	AO/017/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions 10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
2	SANTE MATERNELLE ET INFANTILE / BANQUE MONDIALE	3 059 234 152,00	1906600371500000724815030000	AO/019/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AOI	Prévisions 10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
	Coût Total	17 031 383 852,00																	

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/ FINANCEMENT EXTERIEUR / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	LUTTE CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES / Union Européenne	53 092 569,00	190731037150000823215030001	AO/018/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
	Coût Total	53 092 569,00																	

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO /CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION UNITE DE DIALYSE	453 825 000,00	1907600371500000724212030001	AO/04/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
2	ACQUISITION FRIGO SOLAIRE BANQUE DE SANG	444 748 500,00	1907600371500000724812030001	AO/016/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
	Coût Total	898 573 500,00																	

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation de l'HR KENYA/ZS KENYA/Cam. KENYA	100 000 000,00	1907600371500000823311030105	AO03/TXMIN.SANTE/CGPMP/4-K/2019	ACN	Prévisions 30/04/2019	Réalisations 15/05/2019	Prévisions 18/05/2019	Réalisations 15/08/2019	Prévisions 02/07/2019	Réalisations 17/07/2019	Prévisions 24/07/2019	Réalisations 05/08/2019	Prévisions 20/08/2019	Réalisations 30/08/2019			13/09/2019	11/09/2019	11/09/2019
2	Réhabilitation de l'HR SAKANIA/ZS SAKANIA/Terr. SAKANIA	100 000 000,00	1907600371500000823311031000	AO03/TXMIN.SANTE/CGPMP/4-K/2019	ACN	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	Prévisions 28/04/2019	Réalisations 28/05/2019	Prévisions 28/05/2019	Réalisations 12/06/2019	Prévisions 18/06/2019	Réalisations 28/06/2019	Prévisions 08/07/2019	Réalisations 18/07/2019			29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
3	Réhabilitation de l'HR MUFUNGA SAMPWE/ZS MUFUNGA SAMPWE/Terr. MITWABA	55 000 000,00	1907600371500000823311031400	AO03/TXMIN.SANTE/CGPMP/4-K/2019	ACN	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	Prévisions 28/04/2019	Réalisations 28/05/2019	Prévisions 28/05/2019	Réalisations 12/06/2019	Prévisions 18/06/2019	Réalisations 28/06/2019	Prévisions 08/07/2019	Réalisations 18/07/2019			29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
Coût Total		255 000 000,00																		

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEI
 Ministre de l'Éducation Recherche Scientifique
 et Nouvelle Gouvernance



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation de l'HR LUBANDA/ZS LUKAFUTER. KASENGA	373 380 000,00	1907600371500000823311031200	AO03/TXMIN.SANTE/CGPMP/4-K/2019	ACN	Prévisions 19/04/2019	Réalisations 25/04/2019	Prévisions 28/04/2019	Réalisations 28/05/2019	Prévisions 28/05/2019	Réalisations 12/06/2019	Prévisions 18/06/2019	Réalisations 28/06/2019	Prévisions 08/07/2019	Réalisations 18/07/2019			29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
Coût Total		373 380 000,00																		

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEI
 Ministre de l'Éducation Recherche Scientifique
 et Nouvelle Gouvernance



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION PAR CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation de l'HR KAPOLOWE/ZS KAPOLOWE (Terr. KAMBOVE)	37 648 000,00	1907600371500000823311011102	DC03/TXMIN.SANTE/CGPMP/4-K/2019	CR	Prévisions 30/04/2019	Réalisations 15/05/2019	Prévisions 18/05/2019	Réalisations 18/06/2019	Prévisions 02/07/2019	Réalisations 17/07/2019	Prévisions 24/07/2019	Réalisations 05/08/2019	Prévisions 20/08/2019	Réalisations 30/08/2019			10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
Coût Total		37 648 000,00																		

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEI
 Ministre de l'Éducation Recherche Scientifique
 et Nouvelle Gouvernance



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rehabilitation CS KENYA 1 / Commune KENYA	37 648 000,00	1907600371500000823312030105	DC/009/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
2	Rehabilitation CSR TSHIBAMBO / Territoire Kasenga	37 648 000,00	1907600371500000823312031200	DC/010/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
3	Rehabilitation d'un bureau administratif du CS BETTY/Territoire de Kipushi	37 648 000,00	1907600371500000823312031300	DC/011/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
4	Rehabilitation DU CS KIPUSHA Territoire Sakania	37 648 000,00	1907600371500000823312031600	DC/012/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
5	Rehabilitation CSR KIKULA / Commune Likasi	37 648 000,00	1907600371500000823312030301	DC/013/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
6	Rehabilitation CS KISELE / Territoire Mitwaba	37 648 000,00	1907600371500000823312031400	DC/014/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
7	Rehabilitation de CS Kasolo / ZS Kilwa / Territoire Pweto	37 648 000,00	1907600371500000823312031501	DC/015/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
	Coût Total	283 638 000,00																		

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION / CONSULTATION RESTREINTE / CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction du CS NGUYAZS PANDA/ Ville de Likasi	30 000 000,00	1907600371500000823211030304	DC/022/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
2	Construction 120 Latrines publiques / 6 Territoires de la Province	24 973 662,00	1907600371500000823212030000	DC/006/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
3	Construction des Latrines hygiénique HGR KILWAZS KILWA/Terr. PWETO	10 000 000,00	1907600371500000823281031501	DC/034/TXMIN.SANTE/ICGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
	Coût Total	54 973 662,00																		

Pour le Ministère de la Santé
Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre de l'Education Recherche Scientifique
et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO / AFFAIRES SOCIALES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction du Centre Social à Pweto	250 143 134,00	191090064150000823212031500	AO/04/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
2	Construction du Centre Sociale à KAMBOVE	250 143 134,00	191090064150000823212031101	AO/041/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
	Coût Total	500 286 268,00																		



Pour le Ministère de la Santé
Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre de l'Education Recherche Scientifique
et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO / AFFAIRES SOCIALES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale Kamalondo	221 234 800,00	1910900641500000823212030102	AO/042/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
2	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale de la Rwashi	77 042 299,00	1910900641500000823312030107	AO/043/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
	Coût Total	221 234 800,00																		

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE / AFFAIRES SOCIALES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation du Centre des Promotion Sociale Karavia	59 134 974,00	1910900641500000823312030101	AO/044/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	04/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
						Réalisations														
	Coût Total	59 134 974,00																		

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES / POUVOIR CENTRAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION PAR CONSULTATION RESTREINTE / AFFAIRES SOCIALES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation du Centre Sociale de Kikula I	46 589 873,00	1910900641500000823312030301	DC/045/TXMIN.SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019
						Réalisations														
	Coût Total	46 589 873,00																		

Pour le Ministère de la Santé
Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre de l'Education Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES CONSULTATION RESTREINTE / ACTIONS HUMANITAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DE MOBILIERS, EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTRO MENAGER	4 265 955,00	1910900701500000724112030001	DC/024/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions 30/04/2019	15/05/2018	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	5 536 665,00	1910900701500000724122030001	DC/025/FX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions 30/04/2019	15/05/2018	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
	Coût Total	9 802 620,00																	

Pour le Ministère de la Santé
Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre de l'Education Recherche Scientifique
et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION ET SANS REVUE PREALABLE DU DAO / ACTIONS HUMANITAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Construction Bâtiment Administratif de la Division Provinciale des Actions Humanitaires	50 000 000,00	1910700701500000023212030106	AO/045/TX/MIN/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	
	Coût Total	50 000 000,00				Réalisations														

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE SANS REVUE PREALABLE DES DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Formation en PCIME	20 000 000,00	1907600371500000561852030001	DP / 002/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
2	Etats généraux de la santé	32 116 000,00	1907600371500000561852030001	DP / 003/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
Coût total		52 116 000,00																			

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Formation santé de la reproduction	15 000 000,00	1907600371500000561852030001	DP / 004/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
2	Formation des maintenancier en équipement médico	15 000 000,00	1907600371500000561852030001	DP / 005/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
3	Formation en soins d'urgence orthopedique	18 000 000,00	1907600371500000561852030001	DP / 006/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
Coût total		48 000 000,00																			

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE DES DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Etude sur l'exposition aux minerais radio-actif et l'incidence grandissante des mal-formation congénitales	193 546 877,00	1907600371500000561862030001	DP / 001/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions 10/04/2019	Réalisations 25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019		
Coût total		193 546 877,00																			

Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AII	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Renforcement des capacités des assistants sociaux des 6 territoires et 2 villes de la Province	9 366 948,00	1910900641500000561852030001	DP / 007/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions Réalisations	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	
2	Renforcement des capacités des éducateurs sociaux des 6 territoires et 2 villes de la Province	9 584 784,00	1910900641500000561852030001	DP / 008/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions Réalisations	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
Coût Total		18 951 732,00																			



Pour le Ministère de la Santé
 Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
 Ministre de l'Education Recherche Scientifique
 et Nouvelle Gouvernance



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Elaboration des TDI et de la BP	Non Objection sur les TDI et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Renforcement des capacités des agents dans la gestion des catastrophes	9 066 500,00	1910700701500000561852030001	DP / 009/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	
						Réalisations															
2	Renforcement des capacités dans le secours et urgences	18 153 000,00	1910700701500000561852030001	DP / 010/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
						Réalisations															
3	Renforcement des capacités des agents dans l'élaboration plan contingence	9 075 500,00	1910700701500000561852030001	DP / 011/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019		10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	
						Réalisations															
4	Renforcement des capacités des agents facilitateurs	3 630 000,00	1910700701500000561852030001	DP / 012/PI/SANTE/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
						Réalisations															
	Coût Total	39 925 000,00																			



Pour le Ministère de la Santé
Honorable Stella ILUNGA TSHINGWEL
Ministre de l'Éducation, Recherche Scientifique
et Nouvelle Croissance

